

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2009r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Bobolice	010	01095	255 000	25 318,97	Przedmiotem realizacji inwestycji było wyposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Bobolicach przy ul. Świerczewskiego i Jedności Narodowej oraz w miejscowościach : Radwanki, Głodowa, Krępa i Dobrociechy. W ramach inwestycji dokonano zakupu, dostawy i montażu wyposażenia w sprzęt zabawowy m.in. huśtawki podwójne mieszane z siedziskiem „ koszyk”, huśtawki ważki, sprężynowce: koniki, żyrafy, sześciokąty wielofunkcyjne, kompleksy sprawnościowe, drążki i kołka gimnastyczne, karuzele tarczowe, jak również zagospodarowanie terenu elementami małej architektury: ławki, kosze, tablice na regulamin.
2	Budowa drogi żwirowej łączącej ul. Głowackiego z ul. Szpitalną w Bobolicach	600	60016	20 000	0	Realizacja zaplanowana w II połowie 2009 roku
3	Zakup witaczy	630	63095	23 000	0	Realizacja zaplanowana w II połowie 2009 roku
4	Budowa kanalizacji Sapporo	630	63095	450 000	0	Realizacja zaplanowana w II połowie 2009 roku. Złożono wniosek do WFOŚ.

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2009r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: Białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego w których funkcję Lidera pełnić będzie Powiat Szczecinecki”	700	70095		1 708	Brak działań w tym zakresie w pierwszej połowie tego roku. realizacja finansowa w zakresie płatności 2 raty za wykonanie studium wykonalności w 2008 r. wg zawartego porozumienia.
6	Remont pomieszczeń w budynku biurowo-socjalnym w miejscowości Łozice Cegielnia	700	70095	90 000	0	Brak działań w tym zakresie w I połowie 2009 roku.
7	Zakup szafy chłodniczej do magazynu żywności w Bobolicach	750	75095	7 000	5 416,80	Zakupiono 1 szt. szafy chłodniczej do Banku Żywności przy ul. Jedności w Bobolicach. Bank prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach
8	Zakup serwera wraz z osprzętem	750	75023	16 000	15 679,01	Serwer zakupiono do Urzędu Miejskiego, do serwerowni celem wymiany.
9	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji	754	75404	24 000	24 000	W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzka Komendą Policji zakupiono dla funkcjonariuszy w Bobolicach 2 oznakowane samochody służbowe na teren gminy.
10	Zakup samochodu bojowego dla OSP Bobolice	754	75412	400 000	7 140	Realizacja w II połowie 2009 roku. w zakresie zakupu nowego pojazdu dla jednostki w Bobolicach. Zakupiono 1 samochód dla jednostki w Poroście – marki Ford do akcji ratowniczo-gaśniczych
11	Dostawa przyrządu do pomiaru prędkości rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość	754	75416	459 100	0	Realizacja w II połowie 2009 roku.
12	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Bobolicach	754	75416	97 700	0	Realizacja w II połowie 2009 roku.

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2009r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	Bobolickie Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowane do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach.	801	80195	4 840 000	430 443,97	Zadanie realizowane jest etapowo. W roku 2009 finansowo zrealizowano kolejny etap robót w zakresie prac wykończeniowych Pawilonów D i E . Zakres robót obejmował: m.in. roboty budowlano montażowe w Pawilonie E wraz z dostawą wyposażenia w sprzęt komputerowy, meble szkolne, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto na realizację ww. zadania złożono wnioski o dofinansowanie ze środków RPO WZ i – Poddziałanie 7.1.3. na prace wykończeniowe oraz wyposażenie pomieszczeń w Pawilonach D i E.W związku z powyższym poniesiono koszt opracowania wniosku i studium wykonalności.
14	Centrum Aktywizacji Lokalnej w Bobolicach	852	85295	170 000	65 880	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku plebanii ze zmianą sposobu użytkowania W 2009r. wykonano kolejny zaplanowany w budżecie etap robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń piwnicznych i dostosowania ich do potrzeb świetlicy terapeutycznej (CAL). Po realizacji zadania – pomieszczeń zagłębionych w gruncie – stwierdzono występowanie licznych zawilgoceń na ścianach zewnętrznych. W celu zatrzymania dalszych uszkodzeń już wykonanych robót stwierdzono pilną konieczność wykonania osuszenia ścian zewnętrznych, ich ocieplenia i odwodnienia budynku. Zakres tych robót nie był planowany do wykonania w tym roku budżetowym.
15	Ubezpieczenie II rata fotoradaru	754	75416	1 400	1 384,00	Fotoradar stacjonarny w Kłaninie – II rata ubezpieczenia OC, według zawartej polisy
16	Nowa jakość przestrzeni miejskiej podnosząca atrakcyjność publicznej infrastruktury turystycznej centrum miasta Bobolice	921	92195	280 000	26 887,43	W lutym 2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ. – oś priorytetowa V, działanie 5 .1.1.W ramach inwestycji poniesiono koszty opracowania wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności 26 840 zł. + koszt wysyłki 47,43 zł.
17	Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach.	921	92195	1 000 000	40 743,57	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę muszli koncertowej 30 500 zł. i skateparku. 9 760 zł. oraz inne koszty uzgodnień – 483,57 zł.
18	Świetlica wiejska – centrum aktywności społeczno - kulturalnej.	921	92109	200 000	0	W ramach zadania złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków PROW. Projekt obejmuje remont oraz wyposażenie świetlic w miejscowościach – Kłanino i Kurowo.

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2009r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19	Budowa infrastruktury sportowej przy CESiR w Bobolicach w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”	926	92601	398 000	348 693,37	Rzeczowy zakres zadania został zrealizowany w 2008r. W 2009r. zakończono finansową realizację inwestycji.
	Ubezpieczenie OC	852	85295	1 400	0	Zadanie wycofane z WPI - ubezpieczenie nie zostanie zrealizowane.
RAZEM				8 732 600	993 295,12	